

**RECONSTRUCTION DU CIS DU GRAND DOLE**  
**DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DES DEPENSES DE L'OPERATION**

ID : 039-283900017-20170629-C2017\_18-DE

N° marché	1 - Marchés de travaux	ENTREPRISE	montant initial HT	montant initial TTC	avenants TTC	pénalité TTC	montant initial + avenants/pénalités HT	montant initial + avenants/pénalités TTC	MONTANT TTC du DGD
14 GLOG 46	1	voieries et réseaux divers	SJE 39570 MESSIA-SUR-SORNE	519 770,35 €	623 724,42 €		519 770,35 €	623 724,42 €	623 724,43 €
14 GLOG 47	2	gros œuvre	S.A.S.U. VERAZZI 39000 LONS-LE-SAUNIER	905 315,11 €	1 086 378,13 €	5 422,15 €	900 796,65 €	1 080 955,98 €	1 080 955,99 €
14 GLOG 48	3	charpente métallique	SAS HARDY 25400 AUDINCOURT	210 917,76 €	253 101,31 €	6 900,00 €	205 167,76 €	246 201,31 €	246 201,31 €
14 GLOG 49	4	couverture étanchéité	SOPREMA ENTREPRISES SAS 21300 CHENOVE	341 295,60 €	409 554,72 €	15 120,00 €	353 895,60 €	424 674,72 €	424 674,72 €
14 GLOG 50	5	façades	SOPREMA ENTREPRISES SAS 21300 CHENOVE	301 219,02 €	361 462,82 €	4 896,00 €	305 299,02 €	361 746,02 €	361 746,02 €
14 GLOG 51	6	menuiseries extérieures	SARL DADEAU 70000 VAIVRE ET MONTOILLE	140 751,00 €	168 901,20 €	21 061,20 €	158 302,00 €	189 962,40 €	189 962,40 €
14 GLOG 52	7	menuiseries intérieures	SCOOP Menuiserie DOUGNIER et Associés 39100 DOLE	160 253,20 €	192 303,84 €	12 079,20 €	170 319,20 €	204 383,04 €	204 383,04 €
14 GLOG 53	8	serrurerie métallerie	SOUBRIER SARL METALLIER 39100 DOLE	216 601,58 €	259 921,90 €	9 931,80 €	224 878,08 €	269 853,70 €	269 853,70 €
14 GLOG 54	9	revêtement de sols durs	SAS DEL TOSO 21800 NEUILLY LES DIJON	82 347,10 €	98 816,52 €		82 347,10 €	98 816,52 €	98 816,52 €
14 GLOG 55	10	peinture	Els Guy REVERCHON S.A. 39300 CROTENAY	56 271,79 €	67 526,15 €	13 240,68 €	67 305,69 €	80 766,83 €	80 766,83 €
14 GLOG 56	11	plâtrerie - faux plafonds	Els Guy REVERCHON S.A. 39300 CROTENAY	132 078,22 €	158 493,86 €	1 267,84 €	131 021,69 €	157 226,02 €	157 226,03 €
14 GLOG 57	12	chauffage - ventilation	EIMI SAS 39380 BANS	493 890,00 €	592 668,00 €	9 041,88 €	486 355,10 €	583 626,12 €	583 626,12 €
14 GLOG 58	13	plomberie - sanitaire	Entreprise MOLIN 39603 ARBOIS Cedex	140 604,14 €	168 724,97 €	7 736,32 €	134 157,21 €	160 988,65 €	160 988,67 €
14 GLOG 59	14	électricité	EIFFAGE ENERGIE 21600 LONGVIC	289 289,00 €	347 146,80 €	46 567,39 €	328 095,16 €	393 714,19 €	393 714,19 €
14 GLOG 60	15	revêtement sols souples	SARL TECHNOSOL 70700 BONNEVENT VELLEQUELLE	31 172,00 €	37 406,40 €	9 325,20 €	38 943,00 €	46 731,60 €	46 731,60 €
<b>Total marchés de travaux</b>			<b>4 021 775,87 €</b>	<b>4 826 131,04 €</b>	<b>101 853,28 €</b>	<b>4 612,80 €<sup>(1)</sup></b>	<b>4 106 653,61 €</b>	<b>4 923 371,52 €</b>	<b>4 923 371,57 €</b>

84 877,73 € HT

4 102 040,70 € HT

n° marché / mandats	2 - lettres de commande travaux :	Montant TTC	Avenants TTC	Total HT	Total TTC	Fact. réglées
mandat (2014) 847	ERDF - déplacement ligne	20 777,29 €		20 777,29 €	20 777,29 €	20 777,29 €
mandats (2014) 2325, 2449	SOGEDO - pose compteur	7 152,97 €		6 034,14 €	7 152,97 €	7 152,97 €
mandats (2015) 3251, 1908	ERDF / ORANGE - raccordement	5 156,09 €		4 296,74 €	5 156,09 €	5 156,09 €
mandat (2016) 6056	participation à l'assainissement collectif	6 800,00 €		6 800,00 €	6 800,00 €	6 800,00 €
mandat (2015) 10017	signalisation horizontale dans remises	8 990,08 €		7 491,73 €	8 990,08 €	8 990,08 €
mandat (2015) 9129	pose récepteurs portes remise	2 133,60 €		1 778,00 €	2 133,60 €	2 133,60 €
mandats (2015) 6604, 10014	NEXTIRAONE : migration PABX	19 484,72 €		16 237,26 €	19 484,72 €	19 484,71 €
mandat (2016) 9377	travaux complémentaire de maçonnerie (piéris béton)	1 356,00 €		1 130,00 €	1 356,00 €	1 356,00 €
mandats (2016) 8418, 8419	travaux complémentaire menuiserie	1 506,00 €		1 255,00 €	1 506,00 €	1 506,00 €
mandats (2016) 6799, 6800, 8696	travaux complémentaires : métallerie	6 444,00 €		5 370,00 €	6 444,00 €	6 444,00 €
<b>Total lettres de commande travaux</b>		<b>79 800,75 €</b>		<b>71 170,16 €</b>	<b>79 800,75 €</b>	<b>79 800,74 €</b>
<b>TOTAL TRAVAUX 1 ET 2</b>		<b>5 003 172,27 €</b>	<b>101 853,28 €</b>	<b>4 173 210,86 €</b>	<b>5 003 172,27 €</b>	<b>5 003 172,30 €</b>

n° marché / mandats	3 - frais d'études / honoraires :	Montant TTC	Avenants TTC	Total HT	Total TTC	Fact. réglées
12 GLOG 49	Maître d'œuvre - Atelier Thierry SAUNIER	559 728,00 €	4 013,18 €	464 644,50 €	556 699,87 €	556 699,87 €
mandats (2012) 5098, 5500	Indemnités de concours (DOSSE - ENIA)	29 929,90 €		25 025,00 €	29 929,90 €	29 929,90 €
mandats 5422 et 3915 (2012), 717 (2013)	Indemnités jury de concours	3 565,91 €		2 981,53 €	3 565,91 €	3 565,91 €
mandat 838 (2014)	Dossier loi sur l'eau (GEOTEC)	3 169,40 €		2 650,00 €	3 169,40 €	3 169,40 €
14 GLOG 96	Infiltrométrie (DTM)	4 248,00 €		3 540,00 €	4 248,00 €	4 248,00 €
3900071 2011 55	Assistant à maîtrise d'ouvrage - SIDEC	23 263,26 €		19 424,50 €	23 263,26 €	23 263,26 €
13 GLOG 06	SPS - PMM	11 628,86 €		9 723,13 €	11 628,86 €	11 628,86 €
13 GLOG 05	Contrôle technique - SOCOTEC	21 522,48 €		17 950,00 €	21 522,48 €	21 522,48 €
13 GLOG 40	Mission OPC : ACE BTP	30 553,20 €		25 461,00 €	30 553,20 €	30 553,20 €
mandats 3320 (2012), 1837 et 2794 (2013)	Etude géotechnique - Compétence Géotechnique FC	10 873,65 €		9 091,68 €	10 873,65 €	10 873,65 €
<b>Total marchés études</b>		<b>698 482,66 €</b>	<b>4 013,18 €</b>	<b>580 491,34 €</b>	<b>695 454,53 €</b>	<b>695 454,53 €</b>

n° marché / mandats	4 - assurances	Montant TTC	Avenants TTC	Total HT	Total TTC	Fact. réglées
14 GAJ 105	Assurance DO / TRC	41 970,90 €		37 437,01 €	41 970,90 €	41 970,90 €
<b>Total assurances</b>		<b>41 970,90 €</b>	<b>- €</b>	<b>37 437,01 €</b>	<b>41 970,90 €</b>	<b>41 970,90 €</b>

n° marché / mandats	5 - équipements	Montant TTC	Avenants TTC	Total HT	Total TTC	Fact. réglées
mandats 9629 (2015), 4453, 4130	meublier, rayonnage	47 851,40 €		39 876,17 €	47 851,40 €	47 851,40 €
mandat 10016 (2015)	centrale d'aspiration (prestation retirée du lot 13)	2 631,14 €		2 192,62 €	2 631,14 €	2 631,14 €
mandat 10013 (2015)	compresseur	24 834,00 €		20 695,00 €	24 834,00 €	24 834,00 €
mandat 9617 (2015)	station de lavage	3 414,00 €		2 845,00 €	3 414,00 €	3 414,00 €
<b>Total mobilier</b>		<b>78 730,54 €</b>	<b>- €</b>	<b>65 608,79 €</b>	<b>78 730,54 €</b>	<b>78 730,54 €</b>

	dépenses HT	dépenses TTC	DGD
<b>TOTAL DEPENSES OPERATION</b>	<b>4 856 748,00 €</b>	<b>5 819 328,24 €</b>	<b>5 819 328,27 €</b>

<sup>(1)</sup> pénalité pour défaut d'exécution de la clause d'insertion