

CONSTRUCTION DU CIS LES COMBES

DEPENSES DE L'OPERATION

1 - marchés de travaux										
N° marché	lot	intitulé	ENTREPRISE	montant initial HT	montant initial TTC	avenants TTC	montant initial + avenants HT	montant initial + avenant TTC	Fact. Régliées (prix révisés)	MONTANT TTC du DGD
17 GRT 37	1	aménagements extérieurs	SAS JC BONNEFOY ZI - BP28 25660 SAONE	47 155,90 €	56 587,08 €		47 155,90 €	56 587,08 €	57 096,36 €	57 096,36 €
17 GRT 30	2	gros œuvre - maçonnerie	Félix BARONI SA 29 route de Saint-Claude 39260 CHASSAL	199 945,89 €	239 935,07 €		199 945,89 €	239 935,07 €	239 935,07 €	239 935,07 €
17 GRT 38	3	charpente bois	SARL MARILLER 30 chemin de la Barbuise 39270 ORGELET	69 966,36 €	83 959,63 €		69 966,36 €	83 959,63 €	83 959,64 €	83 959,64 €
17 GRT 31	4	étanchéité - zinguerie	SFCA 5 rue de Cantley - BP 119 25290 ORNANS	39 274,00 €	47 128,80 €		39 274,00 €	47 128,80 €	46 945,54 €	46 945,54 €
17 GRT 42	5	bardage métallique	PICARD Zinguerie Sarl ZA d'Etables - BP 146 39205 SAINT-CLAUDE Cedex	27 604,10 €	33 124,92 €	2 175,30	29 416,85 €	35 300,22 €	35 300,22 €	35 300,22 €
17 GRT 39	6	menuiseries extérieures aluminium	DUCROT EURL 120 chemin de Quintigny ZA - BP 30 39210 ST GERMAIN LES ARLAY	20 083,60 €	24 100,32 €	3 938,40 €	23 365,60 €	28 038,72 €	28 038,72 €	28 038,72 €
17 GRT 40	7	menuiseries intérieures	SARL CAPELLI-BERROD 4 Allée de Bonnelle 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE	11 253,99 €	13 504,79 €	1 089,37	12 161,80 €	14 594,16 €	14 594,15 €	14 594,15 €
17 GRT 32	8	portes industrielles	JP BELLUARDO 10 rue de la Glacière 39200 SAINT-CLAUDE	15 809,70 €	18 971,64 €		15 809,70 €	18 971,64 €	18 971,64 €	18 971,64 €
17 GRT 33	9	plâtrene - peintures - faux plafonds	SAS REVERCHON 50 rue Rouget de Lisle 39300 CROTENAY	26 225,60 €	31 470,72 €	- 1 979,04 €	24 576,40 €	29 491,68 €	29 491,68 €	29 491,68 €
17 GRT 34	10	carrelages - faïences	ETS SCHIAVONE 1134 Route de Chilly 39570 MESSIA-SUR-SORNE	15 658,30 €	18 789,96 €	2 496,00	17 738,30 €	21 285,96 €	21 285,96 €	21 285,96 €
17 GRT 35	11	plomberie - sanitaires	PICARD SAS ZA d'Etables - BP 146 39205 SAINT-CLAUDE CEDEX	8 643,83 €	10 372,60 €	- 139,78 €	8 527,34 €	10 232,82 €	10 232,81 €	10 232,81 €
17 GRT 36	12	électricité	PORTIGLIATTI et Fils 45 bis rue Faubourg Marcel 39200 SAINT-CLAUDE	51 717,00 €	62 060,40 €	1 162,80	52 686,00 €	63 223,20 €	63 223,20 €	63 223,20 €
17 GRT 41	13	chauffage - ventilation	PICARD SAS ZA d'Etables - BP 146 39205 SAINT-CLAUDE CEDEX	39 549,00 €	47 458,80 €		39 549,00 €	47 458,80 €	47 458,80 €	47 458,80 €
Total marchés de travaux				572 887,27 €	687 464,72 €	8 743,05 €	580 173,14 €	696 207,77 €	696 533,79 €	696 533,79 €

580 444,83 € HT total révisé

2 - travaux hors marché et équipements divers :		Montant TTC	Avenants TTC	Total HT	Total TTC avec avenants	Fact. réglées
mandat 901 (2019)	raccordement téléphonie	1 112,40 €		927,00 €	1 112,40 €	1 112,40 €
mandat 164 (2019)	branchement électricité	1 293,12 €		1 077,60 €	1 293,12 €	1 293,12 €
mandat 437 (2019)	raccordement réseau eau	283,69 €		236,41 €	283,69 €	283,69 €
mandat 769 (2019)	équipement radio - transmission	5 436,00 €		4 530,00 €	5 436,00 €	5 436,00 €
mandat 3924 (2018)	table de lavage cellule VSAV + lave-bottes	4 914,00 €		4 095,00 €	4 914,00 €	4 914,00 €
mandats 161 et 764 (2019)	groupe électrogène	4 503,60 €		3 753,00 €	4 503,60 €	4 503,60 €
Total lettres de commande travaux		17 542,81 €		14 619,01 €	17 542,81 €	17 542,81 €
TOTAL TRAVAUX 1 ET 2		705 007,53 €		595 063,84 €	714 076,60 €	714 076,60 €

3 - frais d'études / honoraires :		Montant TTC	Avenants TTC	Total HT	total TTC	Fact. réglées
16 GLOG 19	Maîtrise d'œuvre	60 192,00 €	1 101,37 €	51 077,81 €	61 293,37 €	60 925,62 €
16 GLOG 45, mandat 3260 (2019)	Contrôleur technique	7 632,00 €		6 360,00 €	7 632,00 €	7 632,00 €
16 GLOG 46	CSPS	3 120,00 €		2 600,00 €	3 120,00 €	3 120,00 €
Total marchés études		70 944,00 €		60 037,81 €	72 045,37 €	71 677,62 €

solde versé en janvier 2020

4 - assurances		Montant TTC	Avenants TTC	Total HT	Total TTC	Fact. réglées
18 GAJFI 05	Assurance TRC	1 225,07 €		1 188,56 €	1 225,07 €	1 225,07 €
Total assurances		1 225,07 €		1 188,56 €	1 225,07 €	1 225,07 €

	dépenses ht engagées	dépenses ttc engagées	Factures réglées
TOTAL DEPENSES OPERATION	656 290,21 €	787 347,04 €	786 979,29 €



SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA

Envoyé en préfecture le 08/11/2019
Reçu en préfecture le 08/11/2019
Affiché le 08/11/2019
ID : 039-283900017-20191028-C2019_31-DE

CASDIS 28/10/19
rapport n° 5 - PJ n° 2

CIS LES COMBES

coût opération prévisionnel HT TDC : 680 000 €

coût opération réel HT TDC : 656 290,21 €

répartition du financement entre les communes concernées :

	Population	Répartition	ICF	Répartition	Total	versement des participations		
						1/3 en 2017	1/3 en 2018	solde au DGD
Bellecombe	77	6 645,76 €	76166	8 166,71 €	14 812,47 €	5 115,87 €	5 115,87 €	4 580,73 €
Lajoux	253	21 836,06 €	223943	24 011,73 €	45 847,80 €	15 834,71 €	15 834,71 €	14 178,38 €
Lamoura	554	47 814,94 €	588427	63 092,63 €	110 907,56 €	38 304,77 €	38 304,77 €	34 298,02 €
Les Molunes ⁽¹⁾	146	12 601,05 €	131322	14 080,68 €	26 681,72 €	9 215,22 €	9 215,22 €	8 251,28 €
Les Moussières	190	16 398,62 €	142534	15 282,86 €	31 681,48 €	10 942,01 €	10 942,01 €	9 797,46 €
Septmoncel ⁽¹⁾	681	58 776,12 €	367814	39 437,95 €	98 214,07 €	33 920,75 €	33 920,75 €	30 372,57 €
	1901	164 072,55 €	1530206	164 072,55 €	328 145,10 €	113 333,33 €	113 333,33 €	101 478,44 €

capital à répartir : 328 145,10 € (656 290,21 € HT /2)

(1) commune nouvelle Septmoncel les Molunes